

STADT SCHWETZINGEN

Amt: 60 Bauamt
Datum: 19.01.2015
Drucksache Nr. 1599/2014/1

Beschlussvorlage

Sitzung Technischer Ausschuss am 15.01.2015

- nicht öffentlich -

Sitzung Gemeinderat am 29.01.2015

- öffentlich -

Kiosk und Vereinsheim an der "alla hopp!" Bewegungs- und Begegnungsanlage

Beschlussvorschlag:

1. Der Beauftragung der Firma Algeco zu einer Angebotssumme in Höhe von 281.198,19 EUR wird zugestimmt.
2. Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 30.000 EUR wird zugestimmt. Ersatzdeckungsmittel, die im Laufe des Haushaltsjahres bekannt werden, sollen dafür gebunden werden.

Erläuterungen:

Der Gemeinderat stimmte am 16.10.2014 der Planung und Finanzierung eines Kiosks mit Nebenanlagen und Biergarten an der „alla hopp!“ Bewegungs- und Begegnungsanlage zu. Ebenso stimmte der Gemeinderat einer Förderung des Vereins DJK zu (Vorlage Nr. 1557/2014/1).

Die Einholung von Vergleichsangeboten gestaltete sich schwierig. Manche Anlagenbauer bieten Mindeststandards an so dass die Angebote nicht vergleichbar sind. Es musste deshalb von Herrn Maier, maier.architekten, ein Raumbuch erstellt werden, um die Angebotsabfrage vergleichbar herzustellen. Das Raumbuch legt den konkreten Bedarf fest. Das Raumbuch umfasst sowohl die Räumlichkeiten der Stadt und des Vereins DJK. Es liegen seit 17.12.2014 zwei abschließende Angebote vor.

In der Sitzung des Gemeinderats vom 18.12.2014 informierte der Vorsitzende unter Bekanntgaben nichtöffentlich darüber, dass es aufgrund der landesweit sehr hohen Nachfrage nach Asylbewerberunterkünften zu langen Produktionszeiten im Containerbau kommt. Die Lieferzeiten werden auf mindestens 12 Wochen angegeben. Der Gemeinderat stimmte deshalb zu, dass die städtischen Container unverzüglich bestellt werden.

Der Vorsitzende stimmte mit dem Gemeinderat ab, dass der Vergabebeschluss am 29.01.2015 nachgeholt wird.

Die Beauftragung für die städtischen Module erfolgte am 30.12.2014.

Die Wertung der zwei Angebote aus beschränkter Ausschreibung erfolgte über das Architekturbüro Maier maier.architekten, Herrn Maier. Aus formalen Gründen musste kein Angebotsausschluss erfolgen. Die Wertung der Angebote brachte folgendes Ergebnis:

Algeco	Angebotssumme:	281.198,19 EUR
Graeff	Angebotssumme:	282.659,51 EUR

Die Firma Algeco ist wirtschaftlichster Bieter. Der Inhalt und die technischen Angaben wurden von Herrn Maier mehrfach geprüft. Das erstellte Raumbuch sowie die Angebots – und Vertragsbedingungen wurden von der Firma Algeco unterzeichnet und anerkannt.

Es wird deshalb die Vergabe an die Firma Algeco mit einer Angebotssumme in Höhe von 281.198,19 EUR empfohlen.

Das Ausschreibungsergebnis liegt 5,5 % über der Kostenschätzung (Vorlage 1557/2014/1). Die höheren Kosten sind der landesweit hohen Nachfrage an Wohncontainern, insbesondere für die Unterbringung von Asylbewerbern, geschuldet.

307.250,00 EUR Kostenschätzung 09.10.2014

16.898,75 EUR 5,5% Preissteigerung nach Angebotswertung

324.148,75 EUR Kosten nach Angebotswertung Containeranlagen

4.100,00 EUR Preissteigerung Leitungsverlegungen und Technik

328.250,00 EUR Kostenberechnung DIN 276 vom 22.12.2104

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen unter Haushaltsstelle 2.5621.940000 in Höhe von 300.000 EUR im 2015 zur Verfügung.

Durch die Kostenfortschreibung ergibt sich eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 30.000 EUR über die der Gemeinderat zu entscheiden hat.

Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2015 sind weitere 30.000 EUR bereitzustellen.

Da zu Beginn des Haushaltsjahres keine Ersatzdeckungsmittel benannt werden können, wird dieser Betrag vorgemerkt. Sobald Ersatzdeckungsmittel bekannt werden, werden diese entsprechend gebunden.

Anlagen:

Die Anlagen wurden bereits mit den Unterlagen zum Technischen Ausschuss vom 15.01.2015 versendet.

Oberbürgermeister:

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: