

STADT SCHWETZINGEN

Amt: 60 Bauamt
Datum: 10.06.2013
Drucksache Nr. 1374/2013

Beschlussvorlage

Sitzung Technischer Ausschuss am 04.07.2013

- nicht öffentlich -

Sitzung Gemeinderat am 17.07.2013

- öffentlich -

Brückensanierung - Mehrkosten aufgrund festgestellten Zustands der Brücken

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von insgesamt 33.000 EUR für die Sanierung der Brücken 3 und 4 sowie 5 und 7 wird zugestimmt.

Ebenso wird dem Deckungsvorschlag über die Haushaltsstelle 1.7000.655100 „Reinigung und Untersuchung der Abwasserkanäle“ zugestimmt.

Erläuterungen:

In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 08.11.2012 wurde der Beschluss gefasst, der Firma ABCI Bauinstandsetzung GmbH, Immenhausen, den Auftrag zur Sanierung der Brücken Nr. 3 und 4 und der Brücken Nr. 5 und 7 zu erteilen. Es handelt sich hierbei um Brücken und Durchlässe im Bereich der Schwetzingen Wiesen. Für die Maßnahme waren im Haushalt 2012 94.000 EUR veranschlagt. 2012 wurden 66.400 EUR aufgewendet. Im Haushalt 2013 stehen Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 EUR zur Verfügung.

Durch die Freilegung der Widerlager und Böschungsbereiche sowie der Überprüfung der Widerlagerwände und Durchlässe wurde bekannt, dass die oben genannten Brücken in einem schlechteren Zustand sind, als sich dies aufgrund der Unterlagen aus der Brückenprüfung 2011 und der Begehung vor der Ausschreibung darstellte.

Erst nach Beseitigung des Erdreiches am Widerlager und an den Böschungen war das gesamte Schadensbild erkennbar. Um die Brücken fachgerecht zu sanieren und um die Standsicherheit und Nutzung weiterhin gewährleisten zu können, ist die Instandsetzung zwingend erforderlich. Es handelt sich ausschließlich um Massenmehrung einzelner Positionen.

Der Deckungsfehlbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

Vergabe Brücke 3+4	45.983,40 EUR
Vergabe Brücke 5+7	57.125,75 EUR
Honorar	<u>11.067,00 EUR</u>
Gesamtsumme:	114.176,15 EUR

Bereits ausbezahlt 2012:	<u>66.400,00 EUR</u>
Restsumme gemäß Auftrag	47.776,15 EUR
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel 2013	<u>35.000,00 EUR</u>
Differenz:	12.776,15 EUR

Zusätzliche Instandsetzungskosten für

Brücke 3+4	ca. 12.000,00 EUR
Brücke 5+7	ca. 8.000,00 EUR

Deckungsfehlbetrag insgesamt: **ca. 33.000,00 EUR**

Die laufenden Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen und die zusätzlichen Leistungen wurden noch nicht beauftragt.

Die Anlage wurde mit der Beratungsvorlage zum Technischen Ausschuss, 04.07.2013, versendet.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen unter der Haushaltsstelle 1.6300.512000 in Höhe von 35.000 EUR zur Verfügung.

Zusätzlich werden Haushaltsmittel in Höhe von 33.000 EUR bereitgestellt.

Der Deckungsfehlbetrag kann über Haushaltsmittel der Haushaltsstelle 1.7000.655100 Reinigung und Untersuchung der Abwasserkanäle ausgeglichen werden.

Anlagen:

Bilddokumentation

Oberbürgermeister:

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: