

# Anlage 3

## Zeit- und Finanzierungsplan zum Vorhaben "Rad- und Fußgängerbrücke Schwetzingen" mit Stand vom 13.12.2021

Projektlaufzeit: 01/2020 - 07/2026

Nr.	Teilmaßnahmen "Planung"	LP nach HOAI	Kostengr. Nach DIN 276	Kosten	Kosten nach Haushaltsjahren						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Planungsphase (Bsp. LP 1-5)</b>											
1.	Projektsteuerung			460.000,00			30.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	70.000,00
2.	Planung und Ausschreibung inkl. Rechtsberatung			75.714,91	54.527,40	21.187,51					
2.1	Machbarkeitsstudie			124.704,52			124.704,52				
2.2	Vorplanung (Lph. 2)			268.776,14			80.632,84	188.143,30			
2.3	Entwurfsplanung (Lph. 3)			215.407,04				215.407,04			
2.4	Genehmigungsplanung (Lph. 4)			293.160,03				162.866,68	130.293,35		
2.5	Ausführungsplanung (Lph. 5)			5.000,00				5.000,00			
2.6	Radwegplanung Innenstadt			40.000,00			16.000,00	24.000,00			
2.7	Planung Leitungstrassen			50.000,00			50.000,00				
2.8	Baugrunderkundung, Gründungsberatung und Gutachten			40.000,00			40.000,00				
2.9	Planungsbegleitende Vermessung			20.000,00				20.000,00			
2.10	Umwelttechnische Untersuchungen			50.000,00				50.000,00			
2.11	Schall- und Erschütterungsgutachten			25.000,00				25.000,00			
2.12	Fachplanung Kampfmittelsondierung und -beseitigung			20.000,00				20.000,00			
2.13	Fachplanung Erdung			70.000,00			28.000,00	42.000,00			
2.14	Architektonische Begleitung der Brückenplanung durch den Architekten			360.000,00				60.000,00	15.000,00	180.000,00	105.000,00
2.15	Bauüberwacher Bahn (BÜB)			168.000,00				48.000,00		84.000,00	36.000,00
2.16	Bauvorlageberechtigter Bahn (BVB)			158.000,00				158.000,00			
2.17	Prüfleistungen, Prüflingenieur			80.000,00				40.000,00	40.000,00		
2.18	Juristische Begleitung			5.000,00					5.000,00		
2.19	Sicherheitsaudit			118.500,00			23.700,00	94.800,00			
2.20	"Kunst am Bau"			17.775,00			17.775,00				
2.21	"Kunst am Bau" Wettbewerb										
3.	Mobilitätskonzept Stadt-Quartier mit Radwegen			29.274,00		29.274,00					
<b>Zwischensumme Planungskosten</b>				<b>2.694.311,64</b>	<b>54.527,40</b>	<b>50.461,51</b>	<b>410.812,36</b>	<b>1.278.217,02</b>	<b>305.293,35</b>	<b>384.000,00</b>	<b>211.000,00</b>
Teilmaßnahmen "Bauliche Realisierung"											
<b>Umsetzungsphase (Bsp. LP 6-9)</b>											
4.	Vergabe			84.918,21					84.918,21		
4.1	Vorbereitung der Vergabe / Ausschreibung (Lph. 6)			24.264,66					24.264,66		
4.2	Mitwirkung bei der Vergabe (Lph. 7)			90.992,45					4.549,62	54.595,47	31.847,36
4.3	Bauoberleitung (Lph. 8)			6.066,16							6.066,16
4.4	Objektbetreuung, Dokumentation (Lph. 9)			195.200,00					9.760,00	117.120,00	68.320,00
4.5	Örtliche Bauüberwachung										
5.	Grunderwerb			700.000,00		700.000,00					
5.1	Grunderwerb										
6.	Herstellung Brückenbauwerk			400.000,00					66.666,67	333.333,33	
6.1	Vorbereitende Maßnahmen (Leitungsumlegungen etc.)			7.300.000,00						4.258.333,33	3.041.666,67
6.2	Herstellung Brückenbauwerk			100.000,00							100.000,00
6.3	Verkehrswegebau										
<b>Zwischensumme Umsetzungskosten</b>				<b>8.901.441,47</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.159,15</b>	<b>4.763.382,14</b>	<b>3.247.900,19</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>11.595.753,11</b>	<b>54.527,40</b>	<b>750.461,51</b>	<b>410.812,36</b>	<b>1.278.217,02</b>	<b>495.452,50</b>	<b>5.147.382,14</b>	<b>3.458.900,19</b>
<b>Finanzierung Gesamt</b>				<b>Gesamt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Eigenmittel				2.319.150,62 €	10.905,48 €	150.092,30 €	82.162,47 €	255.643,40 €	99.090,50 €	1.029.476,43 €	691.780,04 €
Mittel Dritter				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungssumme (Förderquote 80%)</b>				<b>9.276.602,49 €</b>	<b>43.621,92 €</b>	<b>600.369,21 €</b>	<b>328.649,89 €</b>	<b>1.022.573,62 €</b>	<b>396.362,00 €</b>	<b>4.117.905,71 €</b>	<b>2.767.120,15 €</b>