

STADT SCHWETZINGEN

Amt: 60 Bauamt
Datum: 19.10.2010
Drucksache Nr. 921/2010

Beschlussvorlage

Sitzung Technischer Ausschuss am 28.10.2010

- öffentlich -

Schlossplatzumbau, hier: Nachtrag Nr. 4

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Nachtrag Nr. 4 in der vorgestellten Fassung in Höhe pauschal 50.000 € netto, 59.500 € brutto, zu.

Erläuterungen:

In der Sitzung des Technischen Ausschusses vom 07.10.2010 wurde über den Stand der Nachtragsverhandlungen informiert.

Die Nachtragsverhandlungen vom 15.10.2010 ergaben, dass Teile des Nachtrags Nr. 1 gestrichen werden konnten. Die Nachträge 4, 7 und 8 konnten auf eine Pauschale in Höhe von insgesamt 50.000 € verhandelt werden.

Die außergewöhnlichen, winterlichen Witterungsverhältnisse vom 12.01.2010 bis 08.03.2010 machten umfangreiche, zusätzliche Arbeiten erforderlich, wie beispielsweise:

- erhöhter Aufwand für das Aufgraben durchgefrorenen Bodens
- erhöhter Aufwand durch Umsetzung von Schüttgütern

Die Auswertung der Wetterdaten der letzten 10 Jahre ergab, dass im Durchschnitt von 10 Schlechtwettertagen auszugehen war. Tatsächlich handelte es sich um 31 nachgewiesene Schlechtwettertage. Da 10 Schlechtwettertage der Urkalkulation der Auftragnehmerin zugrunde zu legen sind, könnte sich die Forderung der Auftragnehmerin auf 21 Tage belaufen. Da am 05.05.2010 festgestellt wurde, dass die Arbeiten des ersten Bauabschnittes nicht abgeschlossen sind, sind weitere 8 Tage in Abzug zu bringen.

Somit sind 13 Tage, für welche Beschleunigungskosten anzuerkennen sind, gerechtfertigt.

Das Nachtragsangebot der Auftragnehmerin konnte pauschaliert verhandelt werden.

Die Verwaltung empfiehlt dem Nachtrag Nr. 4 wie ausgeführt zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Haushaltsmittel stehen im Nachtragshaushalt 2010 zur Verfügung.

Oberbürgermeister:

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: